



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

เทศบาลตำบลคอนโม่ง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ							
๑.	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง)	๒๘๑,๐๕๙	๒๘๐,๙๖๕	๙๔		/		๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง	๒๓๑,๘๖๐	๒๑๑,๔๙๗	๒๐,๓๖๓		/		๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง	๘๔,๓๑๓	๘๕,๐๑๓.๕๐	-		/		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง	๕๐๘,๒๐๐	๕๐๒,๘๐๐	๕,๔๐๐		/		๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง(รายหัว)	๗๖,๓๐๐	๗๖,๒๙๖	๔		/		๑-๑๐ ก.ย. ๖๖
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๔๖,๓๖๑	๔๖,๓๖๑	๐		/		๕ พ.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๖
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ออนไลน์ (๖๖,๕๐๐)	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐	๐		/		๑๔ ม.ค. ๖๖
๘	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ต่อ)							
๙	โครงการส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น (วันลอยกระทง)	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๐๐	๓๐๐		/		๑- ๘ พ.ย. ๖๕
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๕๐	๑๕๐		/		๒๕๖.ค.๖๕- ๑ ม.ค. ๖๖
๑๑	โครงการจัดงานฮิตฮอยยีสาน งานของดีหนองเรือ ออนไลน์ ๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		๑๗ - ๒๓ ม.ค. ๖๖
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสามัคคี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐		/		๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖
๑๓	โครงการจัดงานวันกตัญญูและประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๗๓๙	๕,๒๖๑		/		๕ - ๑๓ เม.ย. ๖๖
๑๔	โครงการกิจกรรมรื้อออกคุณเสียงแคนเนื่องในงานเทศกาล ใหม่ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น (ออนไลน์ ๔๐,๐๐๐)	๔๐,๐๐๐	-	๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ต่อ)							
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๕ ต.ค. ๖๖
๑๘	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๕ ต.ค. ๖๖
๑๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๕ ต.ค. ๖๖
๒๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๕ ต.ค. ๖๖
๒๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเทศบาล ตำบลดอนโม่	๓๙๐,๐๐๐	๓๕๕,๖๘๐	๓๔,๓๒๐		/		๑๘ - ๒๑ เม.ย. ๖๖
๒๒	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุน)	๓๐,๐๐๐	๒๖,๙๐๐	๓,๑๐๐		/		๑๔ -๑๕ มี.ค. ๖๖
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒๒ โครงการ	๒,๗๖๐,๐๙๓	๑,๗๙๙,๐๑๒.๕๐	๑๘๔,๔๙๒	-	๑๘	๔	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน							-
๑	อุดหนุนโครงการอุดหนุน กิจการขาดอำเภอนองเรือ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	-	๒	-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่							-
๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน ถ.ชั้นขวา หมู่ที่ ๑๐ (ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย (๑๑๘,๐๐๐ บาท)	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-		/		๖ ก.ค. ๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ถ.มาลีศรี หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐		/		๒๐ ก.ย. ๖๖ - พ.ย.๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนฝายบ้าน ๒ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔	๔๑๒,๐๐๐	๔๐๐,๙๐๕	๑๑,๐๙๕		/		๒๑ ส.ค. ๖๖ - ๕ ต.ค. ๖๖
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสุภาพ ด้านทิศ ตะวันออก หมู่ที่ ๙	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐		/		๒ ก.ย. ๖๖ - ๓๑ ต.ค. ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างราวกันตกบันไดทำน้ำลำห้วยวังโพ บริเวณศาลา SML หมู่ที่ ๙	๖๔,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๑๓,๐๐๐		/		๖ ก.ย. ๖๖ - ๕ ต.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่							-
๖	โครงการปรับปรุงช่องน้ำลงบ่อพัก ถ.พืระพันธ์ ทั้งสอง ข้างตลอดสาย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		/		๒๗ ก.ย. ๖๖ – ๒๖ พ.ย. ๖๖
๗	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมที่วางเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๔	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๖,๐๐๐		/		๒๗ ก.ย. ๖๖ – ๒๖ พ.ย. ๖๖
๘	โครงการก่อสร้างประตู เปิด-ปิด ทางเข้าออกด้านหน้า สนง. เทศบาลตำบลดอนโมง	๒๖๘,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐		/		๒๗ ก.ย. ๖๖ – ๒๔ พ.ย. ๖๖
๙	โครงการปรับปรุงเสริมระดับถนนและรางระบายน้ำ คสล. เดิม ถนนจางเจริญมนตรี หมู่ที่ ๘	๕๕๗,๐๐๐	0	๕๕๗,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตุนัยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนโมง	๓๕๐,๐๐๐	0	๓๕๐,๐๐๐	/			๑ พ.ย.๖๖ - ๒๐ เม.ย. ๖๗((มีการขยายสัญญา เปลี่ยนแปลงแปลนใหม่)
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเบญจมาศราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๒ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖)	๗๑๐,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐		/		๙ มี.ค. ๖๖ – ๗ พ.ค. ๖๖
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนรีพันธ์ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖)	๑,๓๐๐,๐๐๐	๙๓๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐		/		๒๑ มี.ค. ๖๖ – ๑๙ พ.ค. ๖๖
๑๓	โครงการอุดหนุนขยายเขตน้ำประปาถนนเดิมโชค ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๘๐๐		/		๓ ส.ค. ๖๖ – ๑๗ ส.ค. ๖๖
๑๔	โครงการอุดหนุนขยายเขตน้ำประปาถนนชั้นขวา หมู่ที่ ๑๐	๓๔,๐๐๐	๓๓,๖๐๐	๔๐๐		/		๓ ส.ค. ๖๖ – ๑๗ ส.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่							
๑๕	โครงการอุดหนุนขยายเขตน้ำประปาถนนจินดารักษ์ ๑ หมู่ที่ ๙	๔๘,๐๐๐	๓๐,๙๐๐	๑๗,๑๐๐		/		๓ ส.ค. ๖๖ – ๑๗ ส.ค. ๖๖
๑๖	โครงการอุดหนุนขยายเขตน้ำประปาถนนมรดก หมู่ที่ ๔	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๓๐๐	๑,๗๐๐		/		๓ ส.ค. ๖๖ – ๑๗ ส.ค. ๖๖
๑๗	โครงการอุดหนุนขยายเขตน้ำประปาถนนฝายบ้าน ๒ หมู่ที่ ๔	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐		/		๓ ส.ค. ๖๖ – ๑๗ ส.ค. ๖๖
๑๘	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าถนนจิตรประเสริฐ หมู่ที่ ๙	๑๑๐,๐๐๐	๗๕,๖๗๒.๔๕	๓๔,๓๒๗.๕๕		/		๑ ก.ค. ๖๖ – ๓๑ ต.ค. ๖๖
๑๙	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าถนนเดิมโชค ๒ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๐,๐๐๐	๘๕,๔๙๘.๓๕	๕๔,๕๐๑.๖๕		/		๑ ก.ค. ๖๖ – ๓๑ ต.ค. ๖๖
๒๐	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าถนนจินดารักษ์ ๑ หมู่ที่ ๙	๘๐,๐๐๐	๒๗,๐๕๐.๖๗	๕๒,๙๔๙.๓๓		/		๑ ก.ค. ๖๖ – ๓๑ ต.ค. ๖๖
๒๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าถนนบัวจี่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๙	๕๕,๐๐๐	๑๕,๘๔๙.๙๑	๓๙,๑๕๐.๐๙		/		๑ ก.ค. ๖๖ – ๓๑ ต.ค. ๖๖
๒๒	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าถนนบัวจี่ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙	๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๔๔.๐๙	๔๙,๙๕๕.๙๑		/		๑ ก.ค. ๖๖ -๓๑ ต.ค. ๖๖
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนข้างลำห้วยวังโพน ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่ายในปี ๖๖)	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๐		/		๖ ก.ค. ๖๖ – ๓ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่							
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยวังโพธิ์ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนโฆง(เงินอุดหนุนสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉิน)	๔๔๓,๙๐๐	๔๔๓,๙๐๐	๐		/		๒๐ มิ.ย. ๖๖ – ๑๗ ก.ย. ๖๖
๒๕	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐	๓๖,๕๐๐	๓,๕๐๐		/		๒๕ ส.ค.๖๖ – ๑ ก.ย. ๖๖
๒๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โอนลด ๔๘,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐			/	-
๒๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนโฆง โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	-
๒๘	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.ทต.ดอนโฆง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐		/		๑๕- ๑๘ มี.ค. ๖๖
๒๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๕,๐๐๐	๔,๕๗๕	๔๒๕		/		๒๙ ธ.ค. ๖๕ – ๔ ม.ค. ๖๖ ๙ เม.ย. – ๑๕ เม.ย ๖๖
๓๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง (โอนลด ๔๓,๘๘๗)	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๖,๑๑๒.๑๐	๐.๙๐		/		๖ – ๑๑ ก.พ. ๖๖
๓๑	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองเรือ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๓๒ โครงการ	๗,๑๒๕,๙๐๐	๔,๙๗๘,๖๐๗.๕๗	๒,๐๔๒,๕๖๐.๔๓	๑	๒๖	๕	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน							-
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	๖๐,๐๐๐	๒๐,๒๐๐	๓๙,๘๐๐		/		๒๐ - ๒๖ ก.ย. ๖๖
	รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๒๐,๒๐๐	๓๙,๘๐๐	-	๑	-	-
								-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							-
๑	โครงการอบรมและขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		/		๑- ๙ มิ.ย. ๖๖
๒	โครงการลดปริมาณขยะในชุมชนแบบบูรณาการ	๑๑,๙๐๐	๑๑,๘๙๐	๑๐		/		๙ - ๑๔ ก.ค. ๖๖
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ (โอนลด ๕,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๗,๔๑๐	๗,๕๙๐		/		๒- ๕ ต.ค. ๖๕
๔	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลตำบล ดอนโมง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		๒๐ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ส.ค. ๖๖
๕	โครงการกิจกรรมสาธารณะทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐		/		๑๖ พ.ค. ๖๖ - ๒๐ก.ย. ๖๖
	รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ	๑๗๕,๙๐๐	๑๕๑,๙๐๐	๓๒,๖๐๐	-	๕	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการพัฒนาระบบบริหาร จัดการที่ดี							-
๑	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ เทศบาล	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-		/		๒ ม.ค. - ๒๐ ก.พ. ๖๖
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-		/		๕ ธ.ค. ๖๕ - ๑๒ ส.ค. ๖๖
๓	โครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ บุคลากร	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๕๐	๔๕๐		/		๑๐- ๑๘ พ.ค. ๖๖
๔	โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติราชการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๒๘๐	๖๕,๓๔๐		/		๖ - ๘ ก.ย. ๖๖
๕	โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการ ทุจริต (โอนลด์ ๑๕,๐๐๐)	๑๕,๐๐๐	-	๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (โอนลด์ ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	-	๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๓๐	๑,๑๗๐		/		๒๐- ๒๔ เม.ย. ๖๖
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			
					อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม-สิ้นสุด การดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี							-
๙	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล (โอนลด ๘,๐๐๐ บาท)	๑๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (โอนลด ๘,๐๐๐ บาท)	๑๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โอนลด ๑๖๐,๐๐๐)	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐		/		๑๖ มิ.ย. ๖๖ - ๒๕ ก.ค. ๖๖
๑๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้าง ความสมานฉันท์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการจัดเวทีประชาคม (โอนลด ๔,๐๐๐)	๑๕,๐๐๐	๑๐,๖๓๐	๓๗๐		/		๒๙ พ.ค. ๖๖ - ๑ มิ.ย. ๖๖
	รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๑๓ โครงการ	๘๘๖,๐๐๐	๔๐๔,๒๙๐	๒๖๑,๓๓๐	-	๗	๖	-
	รวมทั้งหมด ๗๕ โครงการ	๑๑,๐๖๗,๘๙๓	๗,๓๕๔,๐๑๐.๐๗	๒,๖๒๐,๗๘๒.๔๓	๑	๕๗	๑๗	-
								-

ปัญหา /อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จากโครงการทั้งหมด ๗๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ = ๗๖ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการ ได้ดำเนินการล่าช้าหลังจากสิ้นปีงบประมาณแล้ว เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลดอนมอญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงเกิดความล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการแต่ละโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่เป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ควรให้เจ้าของโครงการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการหรือการได้รับการบริการสาธารณะเพื่อ จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงในการดำเนินกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณต่อไป และการดำเนินการโครงการที่เป็นการบริการสาธารณะควรจัดลำดับความสำคัญที่สุดในการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ร้องเรียน ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โดยตรงต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์เทศบาล www.donmong.go.th และเฟสบุ๊ก สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมอญ หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมอญ เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๙ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๙๙๔๗๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

