

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |            |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย   | คงเหลือ |                                   |
| ๑   | โครงการอาหารเสริม(นม)<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลดอนโมง            | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ<br>อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลดอนโมง ( อัตราคนละ ๗.๕๑<br>บาท ๒๖๐ วัน)                                                     | √                      |                          |                        | ๘๗,๒๐๐     | ๘๖,๓๙๙.๑๑  | ๘๐๐.๘๙  | ๑๓.ค.๖๖-<br>๓๐ก.ย.<br>๖๗          |
| ๒   | โครงการอาหารกลางวัน<br>เด็กนักเรียน (ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอน<br>โมง) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง<br>จำนวน ๔๐ คน (อัตราคนละ ๓๖ บาท<br>จำนวน ๒๔๕ )                                                                    | √                      |                          |                        | ๓๕๒,๘๐๐    | ๓๐๙,๖๕๔    | ๔๓,๑๔๖  | ๑๓.ค.๖๖-<br>๓๐ก.ย.<br>๖๗          |
| ๓   | โครงการอาหารเสริม (นม)<br>โรงเรียนชุมชนบ้านโพน<br>สว่างดอนโมง                    | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ<br>อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้น<br>อนุบาล – ป.๖ ของโรงเรียนชุมชนบ้านโพน<br>สว่างดอนโมง(สังกัด สพฐ.)จำนวน ๙๗ คน<br>อัตรา คนละ ๗.๕๑ บาท ๒๖๐ วัน | √                      |                          |                        | ๒๑๑,๕๐๐    | ๒๑๐,๗๑๖.๖๘ | ๗๘๓.๓๒  | ๑พ.ย.๖๖-<br>๓๐ก.ย.<br>๖๗          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๔   | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง          | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล- ป.๖ อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๙๗ คน จำนวน ๒๐๐ วัน                                                                                                                                                                                                                                 | √                      |                          |                        | ๕๒๓,๘๐๐    | ๕๒๐,๗๗๐  | ๓,๐๓๐   | ๑พ.ย.๖๖-<br>๓๐ก.ย.<br>๖๗          |
| ๕   | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง (รายหัว) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง อายุ ๒-๕ ปี เช่น ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และอื่น ๆ (จัดสรรให้อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี)                                                                                                                        | √                      |                          |                        | ๗๓,๔๔๐     | ๗๓,๔๔๐   | -       | ๑-๓๐<br>มิ.ย.๖๗                   |
| ๖   | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)          | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เทศบาลตำบลดอนโมง (อายุ ๓-๕ ปี) ตามจำนวนนักเรียน ในระบบ Lec เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้<br>- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี -- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี -- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี<br>- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี | √                      |                          |                        | ๓๕,๘๑๒     | ๓๕,๘๑๒   | -       | ๑๕ พ.ค.<br>๖๗- ๑๕<br>ส.ค.๖๗       |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน             |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>เสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๗   | โครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ                                              | - จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑ ครั้ง โดยมี<br>กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการแสดงบนเวที<br>ของโรงเรียนต่าง ๆ , และศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กกิจกรรมตอบปัญหาและคำถาม, กิจกรรม<br>การเล่นต่างๆตามชนิดเครื่องเล่นเด็ก                                                                                        | √                          |                          |                        | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑๓๙,๒๗๐  | ๖๐,๗๓๐  | ๕ ม.ค.<br>๖๗ ถึง<br>๑๓ ม.ค.<br>๖๗ |
| ๘   | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้<br>นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กเทศบาลตำบลดอนโมง | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง<br>๑ ครั้งโดยมีกิจกรรมดังนี้<br>-กิจกรรมเข้ารับการอบรมและศึกษาแหล่ง<br>เรียนรู้ที่นอกสถานที่ให้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก<br>ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลดอนโมง และเจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้อง |                            |                          | √                      | ๑๐,๐๐๐     | -        | ๑๐,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                    |
| ๙   | โครงการส่งเสริมการ<br>รวมกลุ่มของผู้สูงอายุ<br>(โรงเรียนผู้สูงอายุ) | กิจกรรมมีดังนี้<br>๑.รับสมัครผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมโครงการ<br>๒.กิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการ<br>เข้าโรงเรียน<br>๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ<br>๓.กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ<br>กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมด้านการฝึกอาชีพ<br>และกิจกรรมอื่นๆ | √                      |                          |                        | ๓๗๐,๐๐๐    | ๓๓๕,๙๓๕  | ๓๔,๐๖๕  | ๑๙ ก.ค.<br>๖๗ ถึง<br>๒๓ ก.ย.<br>๖๗ |
| ๑๐  | โครงการสร้างเสริมพัฒนา<br>ศักยภาพผู้พิการ                           | กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลใน<br>การใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้พิการในเขต<br>เทศบาลตำบลดอนโมง                                                                                                                                                                                                     |                        |                          | √                      | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ                |
| ๑๑  | โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้<br>สูงวัยในชุมชน                         | -กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการการ<br>ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เขตเทศบาล<br>ตำบล ดอนโมง                                                                                                                                                                                                          |                        |                          | √                      | ๓๐,๐๐๐     |          | ๓๐,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๑๒  | โครงการส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (วันลอยกระทง)                     | -โดยมีกิจกรรมดังนี้<br>๑. กิจกรรมลอยกระทง<br>๒. การแสดงวงดนตรี(โปงลาง)<br>๓. ประกวดแข่งขันนางนพมาศ/<br>๔. การแข่งขันพายเรือยูเอชไอและชมมวยทะเล                                                                   | √                      |                          |                        | ๑๓๐,๐๐๐    | ๑๐๔,๘๘๕  | ๒๕,๑๑๕  | ๑๖-๒๗<br>พ.ย. ๖๖                  |
| ๑๓  | โครงการกิจกรรมรำดอกคูณเสียงแคนเนื่องในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | กิจกรรมดังนี้ :<br>รำดอกคูณเสียงแคนเนื่องในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดขอนแก่น รอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น                                       |                        |                          | √                      | ๔๐,๐๐๐     | -        | ๔๐,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |
| ๑๔  | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                                           | - จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนโมง | √                      |                          |                        | ๒๕,๐๐๐     | ๒๓,๐๓๐   | ๑,๙๗๐   | ๒๐ ธ.ค.<br>๖๖ ถึง ๑<br>ม.ค. ๖๗    |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ                       |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|---------------------------------------------------------|
|     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                                         |
| ๑๕  | โครงการจัดงานฮีตฮอย<br>อีสาน งานของดีหนองเรือ | กิจกรรมดังนี้<br>-กิจกรรมพ้อนรำและการแสดงวิถีชีวิตของคน<br>อีสาน กิจกรรมออกบูทของตำบลต่างๆ                                                                                                                                                                                            |                        |                          | √                      | ๒๒,๐๐๐     | -        | ๒๒,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ<br>อำเภอ<br>หนองเรือด<br>จัดโครงการ |
| ๑๖  | โครงการจัดงานวันกตัญญู<br>และประเพณีสงกรานต์  | - โดยมีกิจกรรมดังนี้<br>- จัดขบวนแห่รถบุปผชาติและนางสงกรานต์<br>ทั้ง ๔ หมู่บ้าน รถพระพุทธรูป ขบวนนางรำ<br>- รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและเล่นน้ำ<br>สงกรานต์<br>- กิจกรรมประกวดการนางสงกรานต์<br>- การแสดงศิลปะพื้นบ้านของหมู่บ้าน๔<br>หมู่บ้าน<br>การแสดงวงดนตรีชมรมผู้สูงอายุทต.ยางคำ | √                      |                          |                        | ๒๐๐,๐๐๐    | ๑๙๙,๖๕๐  | ๓๕๐     | ๒๐ มี.ค.<br>๖๗-๑๓<br>เม.ย. ๖๗                           |
| ๑๗  | โครงการจัดงานประเพณีบุญ<br>บั้งไฟ             | -โดยมีกิจกรรมดังนี้<br>- กิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟและกิจกรรมรำขบวน<br>แห่ทั้ง ๔ หมู่บ้าน<br>- การประกวดบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน                                                                                                                                                              |                        |                          | √                      | ๕๐,๐๐๐     | -        | ๕๐,๐๐๐  | ไม่ได้ดำเนิน<br>โครงการ                                 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๑๘  | โครงการจัดงานประเพณีวัน<br>เข้าพรรษา                                           | กิจกรรมมีดังนี้<br>- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา<br>-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และถวายจตุปัจจัย<br>ไทยธรรมแด่วัดต่างๆโดยประชาชนทุกภาคส่วน                                                                                                                   |                        |                          | ✓                      | ๖๕,๐๐๐     | -        | ๖๕,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |
| ๑๙  | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู<br>งานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำ<br>ชุมชนเทศบาลตำบลดอนโมง | -จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำ<br>ชุมชน คณะกรรมการ การชุมชน ผู้นำท้องถิ่น<br>คณะกรรมการ ชุมชนต่างๆ อสม. สมาชิกสภา<br>เทศบาลฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ                                              | ✓                      |                          |                        | ๖๑๕,๐๐๐    | ๕๘๕,๓๖๑  | ๒๙,๖๓๙  | ๑ - ๒๖<br>มี.ค.๖๗                 |
| ๒๐  | โครงการแข่งขันกีฬาสีชุมชน<br>สามัคคี                                           | - จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสามัคคี<br>กิจกรรมมีดังนี้<br>๑.กิจกรรมชบวนพาเหรด<br>๒.กิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล<br>วอลเลย์บอล และตะกร้อ กีฬาเปตอง<br>๓. กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน<br>โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลฯเข้าร่วมการ<br>แข่งขันกีฬา | ✓                      |                          |                        | ๓๐๐,๐๐๐    | ๒๙๒,๒๐๖  | ๗,๗๙๔   | ๖ - ๑๘<br>ก.พ. ๖๗                 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                           | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                            | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                           |                                                                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๒๑  | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด                                      | -จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลของเยาวชน                             |                        |                          | √                          | ๕๐,๐๐๐     | -        | ๕๐,๐๐๐  | ๖-๑๘ ก.พ.<br>๖๗                   |
| ๒๒  | โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนสว่างมิ่งเมือง หมู่ที่ ๔ (เงินอุดหนุน) | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนสว่างมิ่งเมือง หมู่ที่ ๔ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมและตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน | √                      |                          |                            | ๒๐,๐๐๐     | ๒๐,๐๐๐   | -       | ๑๐-๒๓<br>ก.ย.๖๗                   |
| ๒๓  | โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนชายทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๔ (เงินอุดหนุน)  | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนชายทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๔ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมและตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน  | √                      |                          |                            | ๒๐,๐๐๐     | ๒๐,๐๐๐   | -       | ๖-๑๖ ก.ย.<br>๖๗                   |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                          | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                          |                                                                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๒๔  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนวังพฤกษชาติ หมู่ที่ ๑๐ (เงินอุดหนุน)  | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนวังพฤกษชาติ หมู่ที่ ๑๐ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  | √                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐     | ๒๐,๐๐๐   | -       | ๙-๑๙ ก.ย.<br>๖๗                   |
| ๒๕  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนกลางบุรีสีทอง หมู่ที่ ๙ (เงินอุดหนุน) | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนกลางบุรีสีทอง หมู่ที่ ๙ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน | √                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐     | ๒๐,๐๐๐   | -       | ๑๕-๒๕<br>ก.ย. ๖๗                  |
| ๒๖  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนเทพสวรรค์ หมู่ที่ ๙ (เงินอุดหนุน)     | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนเทพสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน     | √                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐     | ๒๐,๐๐๐   | -       | ๑-๑๐ ก.ย.<br>๖๗                   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๒๗  | โครงการตรวจสอบสุขภาพ<br>เคลื่อนที่ชุมชนดาวเหนือ<br>สามัคคี หมู่ ๙ (เงินอุดหนุน)                  | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนดาวเหนือ<br>สามัคคี หมู่ที่ ๙ ดำเนินโครงการ โดยการ<br>อบรมและตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน                                                 | √                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐     | ๒๐,๐๐๐   | -       | ๑๐-๑๘<br>ก.ย. ๖๗                  |
| ๒๘  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน<br>ตามพระราชประสงค์ ชุมชน<br>สุขสว่างบัวสวรรค์ หมู่ที่ ๘<br>(เงินอุดหนุน) | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนสุขสว่าง<br>บัวสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ดำเนินโครงการ โดยการ<br>อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน                                                      | √                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐     | ๒๐,๐๐๐   | -       | ๑๘-๒๗<br>ก.ย. ๖๗                  |
| ๒๙  | โครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>(เงินอุดหนุน)                               | กิจกรรมมีดังนี้<br>-กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ<br>สุนัขและแมวทุกตัวของประชาชนภายในเขต<br>เทศบาลตำบลดอนโมง ที่ขึ้นทะเบียนและ<br>ไม่ได้ขึ้นทะเบียน | √                      |                          |                        | ๓๐,๐๐๐     | ๓๐,๐๐๐   | -       | ๑-๑๕ มี.ค.<br>๖๗                  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๓๐  | อุดหนุนโครงการอุดหนุน<br>กึ่งกาชาดอำเภอนองเรือ                      | - อุดหนุนงบประมาณให้กึ่งกาชาดอำเภอนองเรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนกึ่งกาชาดอำเภอนองเรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนยากไร้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ |                        |                          | √                      | ๓๐,๐๐๐     | -        | ๓๐,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |
| ๓๑  | โครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎี<br>ใหม่ ตามแนวทางปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง  | กิจกรรมดังนี้<br>๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เช่นด้านการประมง ด้านการเกษตร ด้านเคหะกิจ ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                               |                        |                          | √                      | ๓๐,๐๐๐     | -        | ๓๐,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |
| ๓๒  | โครงการปรับปรุงห้อง<br>ประชาสัมพันธ์และห้องกู้ชีพ<br>สำนักงานเทศบาล | -ก่อสร้างปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์และห้องกู้ชีพสำนักงานเทศบาล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)                                                          | √                      |                          |                        | ๑๖๕,๐๐๐    | ๑๖๔,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๑ ก.ย.<br>๖๗-๑๗<br>ต.ค. ๖๗        |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๓๓  | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำ คสล.ถนนเดิมโชค ๒ ทั้ง<br>สองข้าง หมู่ที่ ๑๐ | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเดิมโชค ๒ ทั้งสอง<br>ข้าง หมู่ที่ ๑๐ จากแยกถนนมลิวรรณเข้าไปในถนนเดิม<br>โชค ๒ ทั้งสองข้าง ระยะทางยาวรวม ๒๐๐ เมตร ขนาด<br>รางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลน<br>เทศบาลกำหนด)                                                                                                                                                                         | √                      |                          |                        | ๔๗๑,๐๐๐    | ๔๖๗,๐๐๐  | ๔,๐๐๐   | ๒๔ ก.ย.๖๗<br>-๒๖ ก.พ.<br>๖๘       |
| ๓๔  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>ถนนฝายบ้าน ๒ ช่วงที่ ๓<br>หมู่ที่ ๔             | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนฝายบ้าน ๒ หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๓<br>ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐<br>ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้าง ๐-๐.๕๐<br>เมตร ชิดแนวเขตตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ<br>ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน<br>๗ ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)  | √                      |                          |                        | ๔๑๒,๐๐๐    | ๓๕๙,๐๐๐  | ๕๓,๐๐๐  | ๒๗ ส.ค.<br>๖๗-๑๗<br>ต.ค.๖๗        |
| ๓๕  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>ถนนวังพฤษชาติ ช่วงที่ ๓<br>หมู่ที่ ๑๐           | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนวังพฤษชาติ ช่วงที่ ๓ หมู่<br>ที่ ๑๐ พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากถนน คสล.เดิมถึง<br>ถนนบรรพทิศไครครา ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง<br>๒ ข้าง กว้าง ๐-๐.๕๐ เมตร ชิดแนวเขตตามสภาพ<br>พื้นที่หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐<br>ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) | √                      |                          |                        | ๔๕๙,๐๐๐    | ๔๔๗,๐๐๐  | ๑๒,๐๐๐  | ๒ ส.ค.<br>๖๗-๒๒<br>ต.ค.๖๗         |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๓๖  | โครงการก่อสร้างถนนดินถนน<br>มีพัฒนาภิรมย์ ซอย ๑ หมู่ที่<br>๑๐   | ก่อสร้างถนนดินมีพัฒนาภิรมย์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐<br>จากแยกถนนมีพัฒนาภิรมย์ถึงถนนมีสุขสถาพร<br>ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร<br>สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย<br>กว่า ๔๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลน<br>เทศบาลกำหนด)       | √                      |                          |                        | ๕๔,๐๐๐     | ๕๔,๐๐๐   | ๐       | ๑๔ พ.ค.<br>๖๗-๑๔<br>มิ.ย.๖๗       |
| ๓๗  | โครงการก่อสร้างถนนดิน<br>มั่นคงพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่<br>๑๐        | ก่อสร้างถนนดินมั่นคงพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐<br>จากแยกถนนมั่นคงพัฒนาถึงถนนมีพัฒนาภิรมย์<br>ซอย ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว<br>๓๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือ มี<br>ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๖๖.๐๐ ลูกบาศก์<br>เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) | √                      |                          |                        | ๓๓,๐๐๐     | ๓๓,๐๐๐   | ๐       | ๑๔ พ.ค.<br>๖๗-๓ ก.ย.<br>๖๗        |
| ๓๘  | โครงการก่อสร้างราวกันตก<br>ลำห้วยวังโพนทั้งสองข้าง<br>หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างราวกันตกลำห้วยวังโพนทั้งสองข้าง หมู่ที่ ๙<br>จากถนนเบญจมาศราษฎร์บูรณะถึงถนนบัวจี่<br>ระยะทางยาวรวม ๒๔๔ เมตร (ตามแบบแปลน<br>เทศบาลกำหนด)                                                                                                   |                        |                          | √                      | ๕๒๖,๐๐๐    | -        | ๕๒๖,๐๐๐ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ            |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๓๙  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนเบญจมาศราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙           | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนเบญจมาศราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙ จากหลังวัดมงคลนิมิตถึงถนนมลิวรรณ โดยขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวม ๒๒๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) |                        |                          | ✓                      | ๙๕๙,๗๐๐    | -        | ๙๕๙,๗๐๐ | ยังไม่ได้ดำเนินการ                |
| ๔๐  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนด้านหน้าศาลปู่ตา บ้านดอนโหม่ง หมู่ที่ ๘ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนด้านหน้าศาลปู่ตา บ้านดอนโหม่ง หมู่ที่ ๘ โดยวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)             | ✓                      |                          |                        | ๒๑๓,๐๐๐    | ๑๙๗,๐๐๐  | ๑๖,๐๐๐  | ๑๗ ก.ย.<br>๖๗ -๕<br>พ.ย.๖๗        |
| ๔๑  | โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโหม่ง                   | ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโหม่ง ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)                                                                                                                     | ✓                      |                          |                        | ๖๐,๐๐๐     | ๕๙,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๒๖ ก.ย.<br>๖๗ -๓๐<br>ต.ค.๖๗       |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |           | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |                                   |
| ๔๒  | โครงการปรับปรุง<br>สวนสาธารณะฝายบ้าน<br>หมู่ที่ ๔      | ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะฝายบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้<br>๑. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระฝายบ้าน<br>๒. ก่อสร้างรั้วด้านหน้าความยาว รวม ๙๔.๐๐ เมตร<br>๓. ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเดิมใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด) | √                      |                          |                        | ๓๙๘,๐๐๐    | ๓๙๕,๐๐๐   | ๓,๐๐๐     | ๒๗ ส.ค.<br>๖๗-๑๕<br>ม.ค.๖๘        |
| ๔๓  | โครงการอุดหนุนขยายเขต<br>ไฟฟ้าถนนวันเพ็ญ<br>หมู่ที่ ๙  | จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอหนองเรือในการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างถนนวันเพ็ญ หมู่ที่ ๙ ต่อจากเดิมระยะทางยาว ๑๖.๐๐ เมตร                                                                                                                            | √                      |                          |                        | ๑๐๐,๐๐๐    | ๔๐,๖๓๓.๒๕ | ๕๙,๓๖๖.๗๕ | ๙ ก.ย.<br>๖๗-๑๓<br>ม.ค.๖๘         |
| ๔๔  | โครงการอุดหนุนขยายเขต<br>ไฟฟ้าถนนบัวเจริญ<br>หมู่ที่ ๙ | จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอหนองเรือในการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างถนนบัวเจริญ หมู่ที่ ๙ จากแยกถนนเทศบาล ๑ ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร                                                                                                                  | √                      |                          |                        | ๗๐,๐๐๐     | ๖๙,๙๙๐.๘๔ | ๙.๑๖      | ๙ ก.ย.<br>๖๗-๑๓<br>ม.ค.๖๘         |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                          |                                                                                                                                                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๔๕  | โครงการฝึกอบรมแผน<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                               | -กิจกรรมดังนี้<br>-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยและ<br>ฝึกซ้อมการดับเพลิง สำหรับ พนักงานเทศบาล<br>ลูกจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาล และนักเรียน<br>ในเขต<br>เทศบาล | √                      |                          |                        | ๕๐,๐๐๐     | ๒๒,๕๐๐   | ๒๗,๖๐๐  | ๑๗-๒๓<br>ก.ย.๖๗                   |
| ๔๖  | โครงการฝึกอบรมทบทวน<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล<br>เรือน(อปพร.)         | - กิจกรรมมีดังนี้<br>จัดฝึกอบรมทบทวน ให้ความรู้ด้านการป้องกัน<br>ภัยต่างๆ ให้กับ สมาชิก อปพร. จำนวน ๓ วัน                                                           |                        |                          | √                      | ๑๐๐,๐๐๐    | -        | ๑๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |
| ๔๗  | โครงการฝึกอบรมชุด<br>ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ<br>ประจำเทศบาลตำบลดอนโมง | -กิจกรรมมีดังนี้<br>จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ<br>ประจำเทศบาลตำบลดอนโมง จำนวน ๓ วัน                                                                    |                        |                          | √                      | ๑๐๐,๐๐๐    | -        | ๑๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๔๘  | โครงการจัดกิจกรรมวัน<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล<br>เรือน ศูนย์ อปพร.ทต.<br>ดอนโมง | -กิจกรรมมีดังนี้<br>-สมาชิก อปพร.เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.ทต.ดอน<br>โมง<br>กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ                         | ✓                      |                          |                        | ๑๕,๐๐๐     | ๑๓,๙๒๙   | ๑,๐๗๑   | ๑๗-๒๑<br>มี.ค. ๖๗                 |
| ๔๙  | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน                           | -จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก<br>สถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าอบรมได้แก่<br>สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร.และ<br>เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน ๕๐ คน | ✓                      |                          |                        | ๓๐๐,๐๐๐    | ๒๙๒,๐๐๐  | ๘,๐๐๐   | ๙-๑๒ ก.ค.<br>๖๗                   |
| ๕๐  | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                                             | -กิจกรรมมีดังนี้<br>จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน<br>นักศึกษาและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                                                |                        |                          | ✓                      | ๓๐,๐๐๐     | -        | ๓๐,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |           |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-<br>สิ้นสุด<br>โครงการ           |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  | คงเหลือ |                                                 |
| ๕๑  | อุดหนุนโครงการและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติดอำเภอนอง<br>เรือ | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอ<br>หนองเรือ ดำเนินโครงการ<br>-จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชน<br>สถานศึกษาการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด                                                                                                                                          |                        |                          | √                      | ๒๐,๐๐๐     | -         | ๒๐,๐๐๐  | ไม่ได้<br>เบิกจ่าย<br>อำเภอ<br>ไม่ได้ขอ<br>งบมา |
| ๕๒  | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ<br>ประกอบอาชีพของประชาชน      | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของ<br>ประชาชน ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆเช่น<br>อบรมการขายสินค้าออนไลน์ และตามความ<br>ต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบล<br>ดอนมือง                                                                                          | √                      |                          |                        | ๕๐,๐๐๐     | ๑๖,๕๙๐    | ๒๙,๘๐๒  | ๑-๒๖<br>มี.ค.๖๗                                 |
| ๕๓  | โครงการกำจัดผักตบชวาและ<br>วัชพืชในแหล่งน้ำ             | กิจกรรมมีดังนี้<br>-ประชาชนในชุมชน ผู้นำท้องที่/<br>คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และจิตอาสา<br>ร่วมกันดำเนินการรื้อผักตบชวาและวัชพืชออก<br>จากลำห้วยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลดอนมือง<br>-ประสานหน่วยงาน อบจ.ขอนแก่นหรือ<br>หน่วยงานข้างเคียงใช้เครื่องจักรกลในการรื้อ<br>ผักตบชวาและวัชพืช | √                      |                          |                        | ๒๖,๐๐๐     | ๒๕,๖๙๙.๖๐ | ๓๐๐.๔๐  | ๖ -๑๕<br>พ.ย.๖๖                                 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๕๔  | โครงการขุดลอกทางระบาย<br>น้ำภายในตลาดสดและถนน<br>ภายในเขตเทศบาลตำบล<br>ดอนโมง | กิจกรรมมีดังนี้<br>-กิจกรรมขุดลอกทางระบายน้ำภายในตลาดสด<br>และถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลที่อุดตันโดย<br>จางเหมาบริการในการดำเนินการขุดลอกร่อง<br>ระบายน้ำ                                                | √                      |                          |                        | ๑๐๐,๐๐๐    | ๙๙,๐๐๐   | ๑,๐๐๐   | ๑๐ มิ.ย.-<br>๕ ส.ค.<br>๖๗         |
| ๕๕  | โครงการกิจกรรมทำความสะอาด<br>สาธารณะใหญ่(Big Cleaning<br>Day)                 | -กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้<br>ตามถนนสายต่างๆพื้นที่สาธารณะ โดยมีผู้นำ<br>ท้องที่ ผู้นำชุมชน อสม. สมาชิกสภาเทศบาลฯ<br>คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างเข้า<br>ร่วมกิจกรรมในทุกๆเดือน | √                      |                          |                        | ๒๔,๐๐๐     | -        | ๒๔,๐๐๐  | ๑๐ พ.ย.<br>๖๖ - ๒๐<br>ก.ย. ๖๗     |
| ๕๖  | โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่<br>หน้าบ้านน้อมอง                                   | -กิจกรรมประกวดความสะอาดและความ<br>สวยงามของแต่ละชุมชน ตัดสินการประกวด<br>และมอบเงินรางวัล/ถ้วยรางวัล                                                                                                 | √                      |                          |                        | ๓๐,๐๐๐     | ๒๖,๙๐๗   | ๓,๐๙๓   | ๘ มี.ค. -<br>๒๕ มิ.ย.<br>๖๗       |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                   |
| ๕๗  | โครงการเผยแพร่ข้อมูล<br>ข่าวสารการดำเนินงานของ<br>เทศบาล                                | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดทำวารสารรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน<br>ประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน จดหมายข่าว เพื่อ<br>รายงานผลดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล                                                                                                                                                                       | √                      |                          |                        | ๕๖,๐๐๐     | ๒๗,๐๐๐   | ๒๙,๐๐๐  | ๑๔ ธ.ค.<br>๖๖-๑๕<br>ม.ค. ๖๗       |
| ๕๘  | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br>ด้านพระราชบัญญัติข้อมูล<br>ข่าวสารของทางราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๔๐ | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน<br>เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่<br>และประชาชนทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนโมง<br>จำนวน ๑ ครั้ง                                                                                                                                                    |                        |                          | √                      | ๑๕,๐๐๐     | -        | ๑๕,๐๐๐  | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |
| ๕๙  | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี                                                             | - อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอหนอง<br>เรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธี เช่น<br>วันปียมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐<br>วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br>พระบรมราชินี และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันจักรี วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาล<br>ที่ ๙ และงานรัฐพิธีอื่นๆ | √                      |                          |                        | ๑๕,๐๐๐     | ๑๕,๐๐๐   | -       | ๕ ธ.ค.๖๖<br>-๑๒ ส.ค.<br>๖๗        |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | วัน/เดือน/ปี             |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|--------------------------|
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
| ๖๐  | โครงการจัดงานวันเทศบาล                           | - กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานเทศบาล<br>-จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความ<br>เป็นสิริมงคล<br>-จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในเขต<br>เทศบาลฯ | √                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐     | ๑๘,๗๔๐   | ๑,๒๖๐   | ๑๘-๒๔<br>เม.ย. ๖๗        |
| ๖๑  | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน | - กิจกรรมมีดังนี้<br>จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำการปรับปรุงแผนที่<br>ภาษี โดยจ้างเอกชน ในการสำรวจข้อมูลผู้เสีย<br>ภาษี การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และจัดเก็บ<br>ข้อมูลฐานผู้เสียภาษี  |                        |                          | √                      | ๑๓๖,๘๐๐    | -        | ๑๓๖,๘๐๐ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ      |
| ๖๒  | โครงการออกให้บริการรับ<br>ชำระภาษีเคลื่อนที่     | -กิจกรรมออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ทุกหมู่บ้าน<br>ตามกำหนดการของเทศบาลฯในห้วงเดือน<br>มีนาคม ๒๕๖๗                                                                                    | √                      |                          |                        | ๑๐,๐๐๐     | ๔๕๐      | ๙,๕๕๐   | ๒๕-๒๙<br>มี.ค.๖๗         |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                              | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |              |         | ว/ด/ป<br>เริ่ม-สิ้นสุด<br>โครงการ |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------|---------|-----------------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย     | คงเหลือ |                                   |
| ๖๓  | โครงการปกป้องสถาบัน<br>สำคัญของชาติและสร้าง<br>ความสมานฉันท์ | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการแสดงออก<br>ถึงความจงรักภักดีและความเทิดทูนใน<br>สถาบันสำคัญของชาติ ให้แก่ประชาชน<br>ทั่วไป                                                                                                                             |                        |                          | √                      | ๕,๐๐๐      | -            | ๕,๐๐๐   | ไม่ได้<br>ดำเนินการ               |
| ๖๔  | โครงการจัดเวทีประชาคม<br>(สำนักปลัดฯ)                        | กิจกรรมมีดังนี้<br>จัดกิจกรรมประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับ<br>ฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกหมู่บ้าน<br>ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และปัญหา<br>ต่างๆที่เกิดขึ้นในบริบทแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง<br>๔ หมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ<br>แผนพัฒนาเทศบาลในห้วงเดือน<br>มิถุนายน ๒๕๖๗ | √                      |                          |                        | ๑๔,๐๐๐     | ๑๒,๖๓๐       | ๑,๓๗๐   | ๑๗-๒๔<br>มิ.ย. ๖๗                 |
| รวม |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๔๓                     | ๒                        | ๑๙                     | ๘,๖๗๙,๐๕๒  | ๕,๒๖๑,๕๙๘.๔๘ | -       |                                   |