

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนโมง        | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง ( อัตราคนละ ๗.๕๑บาท ๒๖๐ วัน)                                                                                                                               |                    | √                    |                    | ๘๔,๐๐๐     | ๕๐,๓๐๐   | ๓๓,๗๐๐  |          |
| ๒   | โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนโมง) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนโมง จำนวน ๔๓ คน (อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน )                                                                                                                                        |                    | √                    |                    | ๒๘๔,๕๐๐    | ๑๔๕,๙๐๐  | ๑๓๘,๖๐๐ |          |
| ๓   | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่าง ดอนโมง                | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.๖ ของโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง(สังกัด สพฐ.)จำนวน ๑๐๓ คน อัตรา คนละ ๗.๕๑ บาท ๒๖๐ วัน                                                                              |                    | √                    |                    | ๒๐๑,๒๐๐    | ๑๑๕,๐๐๐  | ๘๖,๒๐๐  |          |
| ๔   | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่าง ดอนโมง            | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล- ป.๖ อัตราคนละ ๒๔ บาท จำนวน ๑๐๓ คน จำนวน ๒๐๐ วัน                                                                                                        |                    | √                    |                    | ๔๙๔,๔๐๐    | ๒๖๘,๙๐๐  | ๒๒๕,๕๐๐ |          |
| ๕   | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง (รายหัว)     | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง อายุ ๒-๕ ปี เช่น ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก และอื่น ๆ (จัดสรรให้อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี) |                    |                      | √                  | ๘๔,๘๐๐     | -        | ๘๔,๒๐๐  |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๖   | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เทศบาลตำบลดอนโมง (อายุ ๓-๕ ปี) ตามจำนวนนักเรียน ในระบบ Lec เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้</li> <li>- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี</li> </ul> |                    |                      | √                  | ๓๔,๐๐๐     | -        | ๓๔,๐๐๐  |          |
| ๗   | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑ ครั้ง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการแสดงบนเวทีของโรงเรียนต่าง ๆ , และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมตอบปัญหาและคำถาม, กิจกรรมการเล่นต่างๆตามชนิดเครื่องเล่นเด็ก</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | √                  |                      |                    | ๑๗๐,๐๐๐    | ๑๒๒,๐๐๐  | ๔๘,๐๐๐  |          |

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                              | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | กิจกรรมมีดังนี้<br>๑.รับสมัครผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมโครงการ<br>๒.กิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าโรงเรียน<br>๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ<br>๓.กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ<br>กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมด้านการฝึกอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ |                    | √                    |                    | ๑๕๐,๐๐๐    | ๔๔,๒๔๐   | ๑๐๕,๗๖๐ |          |
| ๒   | โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ                        | -กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการและการดูแลในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลดอนโมง                                                                                                                                                                      |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๓   | โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน                     | -กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบล ดอนโมง                                                                                                                                                                                                       |                    |                      | √                  | ๓๐,๐๐๐     | -        | ๓๐,๐๐๐  |          |

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (วันลอยกระทง)                              | -โดยมีกิจกรรมดังนี้<br>๑. กิจกรรมลอยกระทง<br>๒. การแสดงวงดนตรี(โปงลาง)<br>๓. ประกวดแข่งขันนางนพมาศ/หุ่นน้อยนพมาศ<br>๔. กิจกรรมการแสดงต่างๆของชุมชน                                                                | √                      |                          |                        | ๑๓๐,๐๐๐    | ๑๑๙,๕๓๕  | ๑๐,๔๖๕  |          |
| ๒   | โครงการกิจกรรมรำลึกคุณเสียงแคนเนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | กิจกรรมดังนี้ :<br>รำลึกคุณเสียงแคนเนื่องในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดขอนแก่น รอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น                                        |                        |                          | √                      | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๓   | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                                                    | - จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมือง | √                      |                          |                        | ๒๕,๐๐๐     | ๒๓,๙๘๕   | ๑,๐๑๕   |          |
| ๔   | โครงการจัดงานฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ                                                            | กิจกรรมดังนี้<br>-กิจกรรมพื้่นรำและการแสดงวิถีชีวิตของคนอีสาน<br>กิจกรรมออกบูทของตำบลต่างๆ                                                                                                                        |                        |                          | √                      | ๒๒,๐๐๐     | -        | ๒๒,๐๐๐  |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๕   | โครงการจัดงานวันกตัญญูและประเพณีสงกรานต์ | - โดยมีกิจกรรมดังนี้<br>- จัดขบวนแห่รถบุปผาชาติและนางสงกรานต์<br>กิจกรรมฟ้อนรำขบวนแห่สงกรานต์<br>- การประกวดแข่งขันนางสงกรานต์<br>- รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและเล่นน้ำสงกรานต์<br>- การแสดงของชุมชน                                     |                    |                      | √                  | ๒๐๐,๐๐๐    | -        | ๒๐๐,๐๐๐ |          |
| ๖   | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ            | -โดยมีกิจกรรมดังนี้<br>- กิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟและกิจกรรมรำขบวนแห่บั้งไฟ<br>- การประกวดบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน                                                                                                                             |                    |                      | √                  | ๕๐,๐๐๐     | -        | ๕๐,๐๐๐  |          |
| ๗   | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา         | กิจกรรมมีดังนี้<br>- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา<br>-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่วัดต่าง ๆ<br>โดยประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม                                                                                         |                    |                      | √                  | ๕๐,๐๐๐     | -        | ๕๐,๐๐๐  |          |
| ๘   | โครงการแข่งขันกีฬาสี่ชุมชนสามัคคี        | - จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี่ชุมชนสามัคคี กิจกรรมมีดังนี้<br>๑.กิจกรรมขบวนพาเหรด<br>๒.กิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ กีฬาเปตอง<br>๓. กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน<br>โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลฯเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา |                    |                      | √                  | ๒๕๐,๐๐๐    | -        | ๕๐,๐๐๐  |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                          | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                          |                                                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๙   | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน<br>ด้านยาเสพติด | -จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด โดยมี<br>กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลของเยาวชน |                        |                          | √                      | ๕๐,๐๐๐     | -        | ๕๐,๐๐๐  |          |

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดอนโมง | -จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน<br>คณะกรรมการ การชุมชน ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการ ชุด<br>ต่างๆ อสม. สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารและ<br>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ |                        |                          | √                      | ๓๕๐,๐๐๐    | -        | ๓๕๐,๐๐๐ |          |

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนสว่างมิ่งเมือง หมู่ที่ ๔ (เงินอุดหนุน)             | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนสว่างมิ่งเมือง หมู่ที่ ๔ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมให้กับประชาชนในชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน                 |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๒.  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชนชายทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๔ (เงินอุดหนุน)              | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนชายทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๔ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมให้กับประชาชนในชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน                  |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๓.  | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนกลางบุรีสีทอง หมู่ที่ ๙ (เงินอุดหนุน)                | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนกลางบุรีสีทอง หมู่ที่ ๙ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประชาชนในชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน   |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๔.  | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนดาวเหนือสามัคคี หมู่ที่ ๙ (เงินอุดหนุน)              | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนดาวเหนือสามัคคี หมู่ที่ ๙ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประชาชนในชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๕.  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ชุมชนเทพสวรรค์ หมู่ที่ ๙ (เงินอุดหนุน) | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนเทพสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ดำเนินโครงการ โดยการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน/นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน       |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๖.  | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนวังพฤษชาติ หมู่ที่ ๑๐ (เงินอุดหนุน)                  | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนวังพฤษชาติ หมู่ที่ ๑๐ ดำเนินโครงการ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในชุมชน                                           |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                               |                                                                                                                                                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๗.  | โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนสุขสว่างบัวสวรรค์ หมู่ที่ ๘ (เงินอุดหนุน) | อุดหนุนเงินงบประมาณให้ชุมชนสุขสว่างบัวสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ดำเนินโครงการ โดยการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตชุมชน                                     |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๘.  | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุน)                   | กิจกรรมมีดังนี้<br>-กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทุกตัวของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลดอนโมง ที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน          | √                  |                      |                    | ๓๐,๐๐๐     | ๒๙,๙๐๐   | ๑๐๐     |          |
| ๙.  | โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเครือข่ายด้านสาธารณสุข                        | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คณะกรรมการตลาด คณะกรรมการกองทุน สปสช. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ทต.ดอนโมง |                    |                      | √                  | ๒๐๐,๐๐๐    | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |



## ๒. ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน

### ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                             |                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | อุดหนุนโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ | - อุดหนุนงบประมาณให้กิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนยากไร้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ |                    |                      | √                  | ๓๐,๐๐๐     | -        | ๓๐,๐๐๐  |          |

### ๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                            | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                            |                                                                                                                                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | กิจกรรมดังนี้<br>๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น ด้านการประมง ด้านการเกษตร ด้านเคหะกิจ ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม |                    |                      | √                  | ๓๐,๐๐๐     | -        | ๓๐,๐๐๐  |          |

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |           | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------|
|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ   |          |
| ๑.  | โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลา SML หมู่ที่ ๘                                                             | ก่อสร้างต่อเติมศาลา SML หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ส่วนต่อเติมไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                  |                    | √                    |                    | ๗๐,๐๐๐     | -        | ๗๐,๐๐๐    |          |
| ๒.  | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ถนนลูกจันทร์ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนลูกจันทร์ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ จากแยกถนนมลิวรรณถึงแยกถนนบรรพทิศโครครา โดยขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๔๘.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวม ๔๔๘.๐๐ เมตร                                         |                    |                      | √                  | ๑,๒๗๔,๐๐๐  | -        | ๑,๒๗๔,๐๐๐ |          |
| ๓.  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างลำห้วยวังโพนด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘                                   | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างลำห้วยวังโพนด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ จากแนวคันฝาย มข. ๒๕๒๗ ด้านทิศตะวันตกถึงท่อลอดเหลี่ยมด้านทิศใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกสองข้าง กว้าง ๐-๐.๕๐ เมตร ขีดแนวเขตตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร |                    | √                    |                    | ๔๓๘,๐๐๐    | -        | ๔๓๘,๐๐๐   |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |           | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------|
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ   |          |
| ๔.  | โครงการก่อสร้างถนนดินถนนมรดก ๓ หมู่ที่ ๔                            | ก่อสร้างถนนดิน ถนนมรดก ๓ หมู่ที่ ๔ ว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเสริมดินไหล่ทาง มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๕ ท่อน |                    | √                    |                    | ๑๐๐,๐๐๐    | -        | ๑๐๐,๐๐๐   |          |
| ๕.  | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนใบเงิน หมู่ที่ ๑๐      | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนใบเงิน หมู่ที่ ๑๐ จากแยก ถนนนิระพันธ์ถึงถนนมีวัฒนาภิรมย์ โดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก                     |                    |                      | √                  | ๓๑๑,๐๐๐    | -        | ๓๑๑,๐๐๐   |          |
| ๖.  | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสุขประเสริฐ หมู่ที่ ๔ | ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสุขประเสริฐ หมู่ที่ ๔ หน้าผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                                              |                    |                      | √                  | ๖๖,๐๐๐     | -        | ๖๖,๐๐๐    |          |
| ๗.  | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนหลังตลาด หมู่ที่ ๙     | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนหลังตลาด หมู่ที่ ๙ จากแยก ถนนเทศบาลหนึ่งถึงถนนท่าปลา โดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร                                              |                    |                      | √                  | ๑,๐๑๖,๐๐๐  | -        | ๑,๐๑๖,๐๐๐ |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                          |                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๘.  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสุจริตใจพูล ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสุจริตใจพูล ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ จากราง คสล.เดิมไปทางทิศใต้ ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร |                    |                      | √                  | ๕๔๒,๐๐๐    | -        | ๕๔๒,๐๐๐ |          |
|     |                                                                          |                                                                                                                                                                         |                    |                      |                    |            |          |         |          |

### ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

#### แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                  |                                                                                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการอุดหนุนขยายเขตน้ำประปาถนนมรดก ๒ หมู่ที่ ๔ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรือในการขยายเขตน้ำประปา ถนนมรดก ๒ หมู่ที่ ๔ ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร |                    | √                    |                    | ๑๐๐,๐๐๐    | -        | ๑๐๐,๐๐๐ |          |

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการฝึกอบรมแผน<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                          | -กิจกรรมดังนี้<br>-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยและฝึกซ้อม<br>การดับเพลิง สำหรับ พนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้าง<br>ประชาชนในเขตเทศบาล และนักเรียนในเขต<br>เทศบาล |                        |                          | √                      | ๕๐,๐๐๐     | -        | ๕๐,๐๐๐  |          |
| ๒.  | โครงการฝึกอบรมทบทวน<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน(อปพร.)                    | -กิจกรรมมีดังนี้จัดฝึกอบรมทบทวน ให้ความรู้ด้านการ<br>ป้องกันภัยต่าง ๆ ให้กับ สมาชิก อปพร. จำนวน ๓ วัน                                                               |                        |                          | √                      | ๑๕๐,๐๐๐    | -        | ๑๕๐,๐๐๐ |          |
| ๓.  | โครงการฝึกอบรมชุด<br>ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ<br>ประจำเทศบาลตำบลดอน<br>โมง        | -กิจกรรมมีดังนี้<br>จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ<br>เทศบาลตำบลดอนโมง จำนวน ๓ วัน                                                                    |                        |                          | √                      | ๑๐๐,๐๐๐    | -        | ๑๐๐,๐๐๐ |          |
| ๔.  | โครงการจัดกิจกรรมวัน<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน ศูนย์ อปพร.ทต.<br>ดอนโมง | -กิจกรรมมีดังนี้<br>-สมาชิก อปพร.เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกัน<br>ภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.ทต.ดอนโมง<br>กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ                            |                        |                          | √                      | ๑๕,๐๐๐     | -        | ๑๕,๐๐๐  |          |

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                          |                                                                                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๕.  | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                  | -กิจกรรมมีดังนี้<br>จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา<br>และประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                        |                    |                      | √                  | ๓๐,๐๐๐     | -        | ๓๐,๐๐๐  |          |
| ๖.  | อุดหนุนโครงการและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติดอำเภอ<br>หนองเรือ | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอหนอง<br>เรือ ดำเนินโครงการ<br>-จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนสถานศึกษา<br>การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |                                                  |
| ๑.  | โครงการก่อสร้างรางกันตก<br>ลำห้วยวังโพนทั้งสองข้าง<br>หมู่ที่ ๙                             | -ก่อสร้างรางกันตกลำห้วยวังโพนทั้งสองข้าง หมู่ที่ ๙<br>จากถนนเบญจมาศราษฎร์บูรณะถึงถนนบัวจี่<br>ระยะทางยาวรวม ๒๔๔ เมตร                                                                                                                                      |                        |                          | √                      | ๕๒๖,๐๐๐    | -        | ๕๒๖,๐๐๐ | โครงการ<br>การเงิน<br>ปีพ.ศ<br>๒๕๖๗              |
| ๒.  | โครงการก่อสร้างวางท่อ<br>ระบายน้ำพร้อมขยายผิว<br>จราจร ถนนเบญจมาศ<br>ราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙  | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนน<br>เบญจมาศราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙ จากหลังวัดมงคล<br>นิมิต ถึงถนนมลิวรรณ โดยขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย<br>๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร และวางท่อระบาย<br>น้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัด ระยะทางยาว<br>รวม ๒๒๖.๐๐ เมตร |                        |                          | √                      | ๙๕๙,๗๐๐    | -        | ๙๕๙,๗๐๐ | โครงการ<br>กันเบก<br>เงิน<br>ประจำปี<br>พ.ศ.๒๕๖๗ |
| ๓.  | โครงการก่อสร้างท่อระบาย<br>น้ำพร้อมบ่อบำบัด ถนนเดช<br>ชัยภูมิ ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ หมู่<br>ที่ ๘ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด ถนนเดชชัยภูมิ<br>ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ จากท่อ ระบายน้ำเดิมถึง<br>แนวระบายน้ำจากอาคาร ระยะทาง ๑๙.๐๐ เมตร<br>ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัด                                                                   | √                      |                          |                        | ๒๗,๐๐๐     | ๒๗,๐๐๐   | ๐       | เงินสะสม                                         |

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๔.  | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำค.ส.ล. ถนนฝายบ้าน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔         | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนฝายบ้าน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ จากรางระบายน้ำเดิมถึงโคมเครื่องออก กำลังกาย ระยะทาง ๒๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร                        | √                      |                          |                        | ๗๒,๐๐๐     | ๖๙,๕๐๐   | ๒,๕๐๐   | เงินสะสม |
| ๕.  | โครงการก่อสร้างรางกันตก ลำห้วยวังโพนทั้งสองข้าง หมู่ที่ ๙                | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมีสุขสภาพร หมู่ที่ ๑๐ (ด้านทิศใต้) จากถนนมั่นคงพัฒนาถึงสุดเขต ถนนมีสุขสภาพรด้านทิศตะวันออก ระยะทาง ๙๗.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร | √                      |                          |                        | ๓๐๐,๐๐๐    | ๒๙๕,๐๐๐  | ๕,๐๐๐   | เงินสะสม |
| ๕.  | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังตลาด ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังตลาด ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ จากรางระบายน้ำเดิม ระยะทาง ๖๗.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร                                    | √                      |                          |                        | ๑๐๗,๐๐๐    | ๑๐๖,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | เงินสะสม |



#### ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน

##### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                |                                                                                                                                                                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ และตามความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลดอนโมง |                    |                      | √                  | ๕๐,๐๐๐     | -        | ๕๐,๐๐๐  |          |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ                           | กิจกรรมมีดังนี้<br>-ประชาชนในชุมชน ผู้นำท้องที่/ คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการรื้อผักตบชวาและวัชพืชออกจากลำห้วยต่าง ๆ และแหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลดอนโมง<br>-ประสานหน่วยงาน อบจ.ขอนแก่นหรือหน่วยงานข้างเคียงใช้เครื่องจักรกลในการรื้อผักตบชวาและวัชพืช |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๒.  | โครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลตำบลดอนโมง | กิจกรรมมีดังนี้<br>-กิจกรรมขุดลอกทางระบายน้ำภายในตลาดสด และถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลที่อุดตันโดยจ้างเหมาบริการในการดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ                                                                                                                            |                    |                      | √                  | ๑๐๐,๐๐๐    | -        | ๑๐๐,๐๐๐ |          |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                              | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                       | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                              |                                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง                      | -กิจกรรมประกวดความสะอาดและความสวยงามของแต่ละชุมชน ตัดสินการประกวดและมอบเงินรางวัล/ถ้วยรางวัล |                    |                      | √                  | ๓๐,๐๐๐     | -        | ๓๐,๐๐๐  |          |
| ๒.  | โครงการฝึกอบรมความรู้การจัดทำนวัตกรรมการถังขยะเปียกลดโลกร้อน | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับแกนนำภาคประชาชนและผู้สนใจ คณะ อสม. ,คณะกรรมการชุมชน        |                    |                      | √                  | ๒๓,๐๐๐     | -        | ๒๓,๐๐๐  |          |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                              | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาล                             | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดทำวารสารรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน จดหมายข่าว เพื่อรายงานผลดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล                                                                                                                                                           | √                  |                      |                    | ๖๐,๐๐๐     | ๒๗,๐๐๐   | ๓๓,๐๐๐  |          |
| ๒.  | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่และประชาชนทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนโมง จำนวน ๑ ครั้ง                                                                                                                                            |                    |                      | √                  | ๑๕,๐๐๐     | -        | ๑๕,๐๐๐  |          |
| ๓.  | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี                                                  | - อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธี เช่นวันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันจักรี วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙ และงานรัฐพิธีอื่นๆ |                    |                      | √                  | ๑๕,๐๐๐     | -        | ๑๕,๐๐๐  |          |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                              | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                              |                                                                                                                                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๔.  | โครงการจัดงานวันเทศบาล                       | - กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานเทศบาล<br>-จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล<br>-จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลฯ |                        |                          | √                      | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |
| ๕.  | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - กิจกรรมมีดังนี้<br>จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำการปรับปรุงแผนที่ภาษี โดยจ้างเอกชน ในการสำรวจข้อมูลผู้เสียภาษี การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และจัดเก็บข้อมูลฐานผู้เสียภาษี     |                        |                          | √                      | ๕๐,๐๐๐     | -        | ๕๐,๐๐๐  |          |
| ๖.  | โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่     | -กิจกรรมออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ทุกหมู่บ้านตามกำหนดการของเทศบาลฯ                                                                                                         |                        |                          | √                      | ๑๐,๐๐๐     | -        | ๑๐,๐๐๐  |          |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                                      |                                                                                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความสมานฉันท์ | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความเทิดทูนในสถาบันสำคัญของชาติให้แก่ประชาชนทั่วไป |                    |                      | √                  | ๕,๐๐๐      | -        | ๕,๐๐๐   |          |

๒.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                       | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ                                                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | งบประมาณ   |          |         | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|
|     |                                       |                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |          |
| ๑.  | โครงการส่งเสริมการจัดการเมืองอัจฉริยะ | กิจกรรมมีดังนี้<br>-จัดอบรมให้ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป<br>คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะอสม. |                    |                      | √                  | ๒๐,๐๐๐     | -        | ๒๐,๐๐๐  |          |